

Tryb : Auto – ślimakDmuchawa: Metrix AB model DM42 - 85 W - 320m³/h – kalibracja dmuchawy **8% / 45%**

Kocioł Kielar 35 KW z palnikiem Pancerpól PPS 25 - 25 KW

Zdana CO 49 st C

Menu użytkownika - Tryb Grzanie			Menu użytkownika – Tryb Podtrzymanie		
- moc dmuchawy	40%		- moc dmuchawy	31%	
- przerwa podawania opału	47 s		- czas postoju	70 min	
- czas podawania	5 s		- ilość powtórzeń	2	
- czas przedmuchu	9 s		- czas przedmuchu	50s	
- wyprzedzenie dmuchawy	6s		- czas podawania opału	6s	
- moc dmuchawy przedmuch	+ 1%				
Menu użytkownika - Parametry Zaawansowane - Programator pompy CW					
- Tryb Pracy CW	Priorytet CW				
Menu instalatora – Dmuchawa					
- minimalna moc dmuchawy	8%				
- maksymalna moc dmuchawy	45%				
Menu instalatora – Parametry pompy CO			Menu instalatora – Ślimak auto		
Temperatura załączenia pompy	40 st C		Histereza Plus	+3	
Czas pracy pompy	3 min		Dopalenie		
Czas postoju pompy	30 min		- moc dmuchawy	55%	
Praca z RTW	Cykl.		- dopalenie podtrzymania	on	
Menu instalatora – Parametry pomp CW i Cyr.			- dopalenie grzania	on	
- Praca CW - Lato	Do zadanej		- czas przedmuchu	21s	
- CO dla priorytetu CW	50 st.C		Rozruch		
- Wybieg CW	5 min		- moc dmuchawy	100%	
- Histereza CW	2 st		- rozruch podtrzymanie	on	
- Temp. załączenia pompy CW	40 st		- rozruch grzanie	on	
			- podawanie opału	5s	
			- czas przedmuchu	4s	

			Dynamika kotła	3	
			Moc maksymalna kotła	70%	
			Moc minimalna kotła	50%	